



**Управление образования администрации
городского округа город Кулебаки Нижегородской области**

П Р И К А З

18 февраля 2021 года

№ 77

Об утверждении Плана первоочередных действий («дорожной карты») по созданию в 2021 году и функционированию в общеобразовательных организациях центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»

В целях реализации мероприятия по созданию и функционированию в Муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях: школе № 1, школе № 8, Саваслейской школе центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в соответствии с приказом министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области от 27.11.2020 года № 316-01-63-1962/20 «О реализации мероприятия по созданию и функционированию в 2021 году в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»», руководствуясь Положением об Управлении образования администрации городского округа г. Кулебаки

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по созданию в 2021 году и функционированию в общеобразовательных

организациях центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста».

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления образования администрации городского округа г. Кулебаки А.Е.Луковкина.

Начальник управления образования



А.Н.Шаблов

УТВЕРЖДЁН

Приказом управления образования
администрации городского округа г.Кулебаки

№ 77 от 18.02.2021 г.

План первоочередных действий («дорожной карты») по созданию в 2021 году и функционированию в общеобразовательных организациях центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр)

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1.	Выбор помещений (зонирование) в Муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях: школе № 1, школе № 8, Саваслейской школе для создания Центра	Определение помещений для размещения Центра	Жишкеев Р.В. Мочалина Н.В. Щур С.В.	До 25 февраля
2.	Разработка сметной документации на проведение ремонтных работ в выбранных для размещения Центра помещениях (с учетом рекомендаций по проектированию и дизайну образовательного пространства)	Определение стоимости работ	Жишкеев Р.В. Мочалина Н.В. Щур С.В.	До 5 марта
3.	Согласование объема и стоимости ремонтных работ с управлением образования администрации городского округа г.Кулебаки	Согласование объема и стоимости необходимых работ	Шаблов А.Н. Жишкеев Р.В. Мочалина Н.В. Щур С.В.	До 10 марта
4.	Направление в ГБОУ ДПО НИРО	Информирование ГБОУ ДПО НИРО	Луковкин А.Е.	По запросу

	утверждённой дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центров в городском округе город Кулебаки			
5.	Обсуждение вопроса по созданию Центра в учреждении на заседании Педагогического Совета	Протокол Педагогического совета	Жишкеев Р.В. Мочалина Н.В. Щур С.В.	До 30 марта
6.	Утверждение Положения о Центре в соответствии Распоряжением министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021г № 6-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей»	Локальный акт учреждений	Жишкеев Р.В. Мочалина Н.В. Щур С.В.	До 10 апреля
7	Анализ педагогических работников учреждения (наличие удостоверения о повышении квалификации)	Определение потребности в проведении повышения квалификации педагогических работников учреждения	Жишкеев Р.В. Мочалина Н.В. Щур С.В.	До 15 апреля
8.	Разработка технического задания для выполнения ремонтных работ помещений, предназначенных для	Техническое задание	Жишкеев Р.В. Мочалина Н.В. Щур С.В.	До 30 апреля

	размещения Центров "Точка роста" (с учетом фирменного стиля).			
8	Организация работы по проведению повышения квалификации педагогических работников	Получение удостоверения о повышении квалификации	Жишкеев Р.В. Мочалина Н.В. Щур С.В.	Май-июль (по необходимости)
9	Заключение договора на выполнение ремонтных работ помещений, предназначенных для размещения Центра "Точка роста" в соответствии с п.5 ст. 93 Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Определение подрядной организации	Жишкеев Р.В. Мочалина Н.В. Щур С.В.	До 15 июня
10	Поставка учебного оборудования и инвентаря для оснащения Центра "Точка роста" в соответствии с государственными контрактами, заключенными министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области с поставщиками оборудования и инвентаря	Подтверждающие документы	Луковкин А.Е. Жишкеев Р.В. Мочалина Н.В. Щур С.В.	Июнь-август
11	Тестовый запуск (по мере поступления оборудования) в эксплуатацию учебного оборудования	Подтверждение работоспособности оборудования	Луковкин А.Е. Жишкеев Р.В. Мочалина Н.В. Щур С.В.	Июль-август
12.	Проведение	Подготовка	Жишкеев Р.В.	До 1 августа

	ремонтных работ в помещениях Центра	помещений	Мочалина Н.В. Щур С.В.	
13.	Разработка и утверждение иных локальных актов, необходимых для функционирования Центра	Локальные акты учреждений	Жишкеев Р.В. Мочалина Н.В. Щур С.В.	До 1 августа
14	Организация освещения информации о проведении мероприятий по созданию Центров: - в печатных СМИ; - сетевых СМИ и Интернет-ресурсах (в том числе официальных сайтах администрации городского округа город Кулебаки и образовательных организаций)	Размещение информации. Пресс-релиз, Информационная справка	Луковкин А.Е. Жишкеев Р.В. Мочалина Н.В. Щур С.В.	апрель-сентябрь
15	Проведение мониторинга по приведению площадок центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Информация о состоянии помещений Центров	Луковкин А.Е. Жишкеев Р.В. Мочалина Н.В. Щур С.В.	До 15 августа
16	Подготовка к торжественному открытию Центров "Точка роста"	Создание сценария открытия Центров	Жишкеев Р.В. Мочалина Н.В. Щур С.В.	до 26 августа
17	Начало работы Центров	Информационное освещение в СМИ	Шаблов А.Н. Жишкеев Р.В. Мочалина Н.В. Щур С.В.	1 сентября